Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV, efter varje våtrumsentreprenad.

Behörig entreprenör Stora Vika Entreprenad AB
BKR:s behörighetsnummer 201014945 Org.nummer 556766-5772
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige
Objekt Vikingavägen 17 lägenhet 1001
Beställare Brf Månberget
☑ Nyproduktion ☐ Renovering
Arbetena utförda under tiden från 2026-03-21 till 2026-04-23

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter enligt gällande branschregler

Underlag

- Uppfyller underlagen branschreglernas krav?
- Golv: ☑ Ja ☐ Nej ☐ BBV Ej tillämpbart
  Om "Nej" eller "BBV Ej tillämpbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.
- Vägg: ☑ Ja ☐ Nej ☐ BBV Ej tillämpbart
  Om "Nej" eller "BBV Ej tillämpbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.
- Lutning på golv i plats för bad eller dusch mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats. ☐ Ja ☑ Nej Om "Nej" förtydliga punkten övriga upplysningar.
- Har annan lutning avtalats på övrig golvyta än det BBV anger? ☑ Ja ☐ Nej Om "Ja", förtydliga under punkten avtalade avvikelser.

Tätskikt

Om "Nej" förtydliga under punkten övriga upplysningar.

- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☑ Ja ☐ Nej
- Uppvik mot tröskel är korrekt utfört. ☑ Ja ☐ Nej
- Tätskikt är korrekt applicerat vid dörr och fönster. ☑ Ja ☐ Nej
- Samtliga genomföringar är förseglade enligt anvisning. ☑ Ja ☐ Nej
- Finns andra genomföringar i golvets tätskikt än avlopp? Om "Ja", förtydliga under avtalade avvikelser ☐ Ja ☑ Nej

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Golvbrunn

- Ny typgodkänd golvbrunn har installerats ☑ Ja eller är befintlig typgodkänd golvbrunn intakt ☐ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☐ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad och i nivå med tätskiktet ☐ Ja
- Golvbrunnstyp: ☐ Rund golvbrunn ☑ Väggnära golvbrunn
- Anslutning: ☐ Skruvbar klämring ☐ Mekanisk klämring ☑ Limfläns

Avtalade avvikelser

Storformatsplatta 600x600 lagd på golv avvikelse på golvfall avtalat med Brf Månberget avseende Vikingavägen 17 i lgh 1001, 1002 och 1003.

Övriga upplysningar

Golvfall avviker från BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Peter Hjelm

Våtrumsansvarig arbetsledare Peter Hjelm

Ort och datum Nynäshamn 2026-06-10

Signerat via BankID av Peter Michael Hjelm

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☑ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☑ Behörigt företag

bygg keramik rådet

Avtal alternativ golvlutning övrig golvyta

Enligt branschreglerna bör golvlutning på övrig golvyta (utanför plats för dusch och bad) vara mellan 5-10 mm/m. Alternativ golvlutning ska avtalas vid fasta installationer, storformatiga plattor, tillgänglighetsanpassning, fler än en brunn eller liknande. Bakfall får dock inte förekomma.

Gäller projekt	Beställare
Brf Månberget	Brf Månberget
Adress	**Utförande datum**
Vikingavägen 17 lgh 1001, 1002 och 1003	2026-03-21 tom 2026-04-23

☑ Alternativ golvlutning ska avtalas innan arbetet påbörjas

☑ **Storformatiga plattor**
Vid läggning av storformatsplattor håller man i regel en mindre golvlutning för att slippa fogspräng. Är det 5 mm/m på underlaget så kan man tappa någon mm/m på grund av tillverkningsbetingade skillnader i keramiken. Det får avvika mellan plattor enligt SS-EN 14411.

☐ **Tillgänglighetsanpassning**
Vid tillgänglighetsanpassning så kommer en annan funktion in, övrig golvyta ska kunna fungera som en arbetsplats.

☐ **Fast installation**
Fasta väggar och dylikt kan innebära att 5 mm/m inte går att uppfylla.

☐ **Fler än en brunn**
Finns fler brunnar i rummet kan man leda allt vatten mot en brunn, för att slippa brytpunkten i det keramiska ytskiktet. Används storformatiga plattor kan det annars innebära att delar av fallet, exempelvis kuvertfall, blir synliga utanför badkaret.

☐ **Annat** _____
Beskriv problematiken

Entreprenör Stora Vika EAB Beställare Brf Månberget

Underskrift [redacted] Underskrift [redacted]

Ort Nynäshamn Datum 2026-03-02

bygg keramik rådet